

0001258

## SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CICLO 2022

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD DE SANCHEZ SANTOS

DESTINO DEL GASTO AVANCES INDIVIDUALES DE OBRAS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MARIA ELENA ORTEGA  
HUERTA  
BANCOS MUNICIPAL  
ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD  
SANCHEZ SANTOS TLA.  
2021 2024  
joselbaezr

SHCP



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos


Ciclo: 2022 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Bienvenido Panel de control

Ejercicio y Destino



Resultados



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

## SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CICLO 2022

DESTINO DEL GASTO

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2022 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Registro de Avances Individuales

Entidad Federativa

Tlaxcala

Municipio

Municipio de Trinidad Sánchez Santos

Tipo de recurso

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO)

Ciclo de recurso

2022

Ramo

33 - Aportaciones Federales para Entidad

Programa

Presupuestario

1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones

Iniciar

Mostrar 5 proyectos

| Categoría             | Folio           | Nombre                                                                                                                                                                 | Tipo                                            | Clasificación            |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Proyecto de inversión | TLA220402153304 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 2 ORIENTE FRENTE A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ZITLALTÉPEC DE T.S.S. - 159743 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades |
| Proyecto de inversión | TLA220402153371 | PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE 3 ORIENTE FRENTE A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ. - 104101                                                               | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades |
| Proyecto de inversión | TLA220402189531 | REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADQUIN EN CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE. - 362361                                     | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades |
| Proyecto de inversión | TLA220402189725 | REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADQUIN EN CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE MARTIN PEREZ Y CALLE 2 PONIENTE. - 363510                              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades |
| Proyecto de inversión | TLA220402131466 | REHABILITACION EN CALLE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A CALLE DE ADQUIN EN CALLE 4 FUENTE Y 9 NORTE ENTRE CALLE MARTIN PEREZ Y PROLONGACION 13 FUENTE. - 371638              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades |

Institución Ejecutora

Municipio de Zitlaltépec de

Trinidad Sánchez Santos

Registrar

Asesor

Municipio de Zitlaltépec de

Trinidad Sánchez Santos

Registrar

Asesor

Municipio de Zitlaltépec de

Trinidad Sánchez Santos

Registrar

Asesor

Municipio de Zitlaltépec de

Trinidad Sánchez Santos

Registrar

Asesor

Municipio de Zitlaltépec de

Trinidad Sánchez Santos

Registrar

Asesor

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

Se han encontrado: 19 proyectos.

## Registros de Avances Individuales

|                    |                                           |                         |                                            |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Entidad Federativa | Tlaxcala                                  | Tipo de recurso         | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO...       |
| Municipio          | Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos    | Ciclo de recurso        | 2022                                       |
| Ramo               | 33 - Aportaciones Federales para Entid... | Programa Presupuestario | 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcati... |

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar: 5 proyectos

Buscar:

| Categoría                 | Folio  | Nombre | Tipo   | Clasificación | Institución Ejecutora | Acción |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------------|-----------------------|--------|
| Buscar                    | Buscar | Buscar | Buscar | Buscar        | Buscar                |        |
| Sin proyectos por mostrar |        |        |        |               |                       |        |

Se han encontrado: 0 proyectos.

## SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

### CICLO 2022

### INDICADORES

Mostrar: 3 indicadores

| Id     | Nombre del Indicador                                                   | Método de cálculo                                                                                                                                                                           | Entidad  | Municipio                              | Tipo    | Sentido     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------|-------------|
| 170566 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                   | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100                      | Tlaxcala | Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Gestión | Descendente |
| 169772 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Tlaxcala | Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Gestión | Ascendente  |

Mostrando 1 al 2 de 2 indicadores

Anterior 1 Siguiende

## Registro de Avances indicadores

## Consulta de Registros

|                         |                                             |                        |               |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Entidad Federativa      | Tlaxcala                                    | Nivel                  | Seleccione... |
| Municipio               | Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos      | Unidad de Medida       | Seleccione... |
| Programa Presupuestario | 1004 - FAIS Municipal y de las Demarcati... | Frecuencia de Medición | Seleccione... |

Indicadores a reportar en el periodo

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar: 5 indicadores

| Id                            | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Entidad | Municipio | Tipo   | Sentido |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-----------|--------|---------|
| Buscar                        | Buscar               | Buscar            | Buscar  | Buscar    | Buscar | Buscar  |
| No se encontraron indicadores |                      |                   |         |           |        |         |

0 indicadores

Anterior Siguiende

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE TRINIDAD  
SANTOS, TLAX  
2021 2024  
CORREO PÚBLICO

# SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

## CICLO 2022

### EJERCICIO DEL GASTO

0001260




Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2022 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

 joselbaezr

Carga Ejercicio del Gasto

Inicio - Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos    Paso 1: Carga de plantillas    Paso 2: Consulta información


Tiempo restante: 3 días 24:57 Hrs


Historial de cargas





| Identificador | Fecha                  | Archivo                         | Estatus   | Información                                                                                                                                                                                   | Archivos                                                                            | Acción                                                                              |
|---------------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 317737        | 15/01/2023 09:12:45 PM | 2022 OBRAS CUARTO TRIMESTRE.csv | Terminado | > > (La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros;<br>> > Total de registros validados: 1. |  |  |


  
 ILIN CARLOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
 2021 2024


  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
 2021 2024  
 OBRAS PÚBLICAS

MARIA ELENA ORTEGA  
 FUERTA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
 2021 2024



ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
 SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
 2021 2024

GOBIERNO MUNICIPAL















MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA

RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2022.


SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. SRT

| Partida | Aprobado     | Modificado   | Recaudado(Ministra do) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Observaciones                                                                                         |
|---------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113     | 2600000      | 2180137.52   | 2180137.52             | 2180137.52   | 2180137.52   | 2180137.52   | 2180137.52   | Sueldos base al personal permanente                                                                   |
| 261     | 380000       | 444944.25    | 444944.25              | 444944.25    | 444944.25    | 444944.25    | 444944.25    | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                  |
| 311     | 3650000      | 3999108.34   | 3999108.34             | 3999108.34   | 3999108.34   | 3999108.34   | 3999108.34   | Energía eléctrica                                                                                     |
| 355     | 100750       |              |                        |              |              |              |              | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                    |
| 392     | 150000       |              |                        |              |              |              |              | Impuestos y derechos                                                                                  |
| 613     |              | 256559.89    | 256559.89              | 256559.89    |              |              |              | Construcción de obras para el abastecimiento de agua,petroleo,gas, electricidad y telecomunicaciones. |
| SUMAS   | 6,880,750.00 | 6,880,750.00 | 6,880,750.00           | 6,880,750.00 | 6,624,190.11 | 6,624,190.11 | 6,624,190.11 |                                                                                                       |

  
C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX. 2021-2024

  
MARIA ELENA ORTEGA HUERTA  
SINDICO MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX. 2021-2024

C. MARIA ELENA ORTEGA HUERTA  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. JOSE LUIS-PEREZ RIOS  
TESORERO MUNICIPAL

0001263



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**2022 Flores Magón**  
Año de  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**INFORMACION FISMDF  
POR MUNICIPIO**

**MIDS**  
Módulo de Información y Seguimiento del Desarrollo

Usuario: BAEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS, FTLA2903701

INDICE | MONITOR FISMDF | INFORMACION FISMDF |

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS PRODIMDF GASTOS INDIRECTOS

## INFORMACIÓN FISMDF APLICABLE AL MUNICIPIO DE ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:                       | 2                |
| Monto FISMDF Asignado                             | \$ 15,010,764.00 |
| Importe de Financiamiento BANOBRAS <sup>1</sup> : | \$ 0.00          |
| Amortizaciones 2022 <sup>1</sup> :                | \$ 0.00          |
| Subtotal Financiamiento BANOBRAS:                 | \$ 0.00          |
| Total de Recursos a Invertir:                     | \$ 15,010,764.00 |

1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento BANOBRAS

### RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

| Criterios de Asignación | Cantidad de Proyectos | Porcentaje de Inversión Planeada | Inversión Planeada | Reglas                                                                                                                                     | Mensaje                                                                          |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECTOS                | 15                    | 41.76%                           | \$ 6,268,872.27    | Deberá destinar por lo menos el 40% de los recursos FISMDF a proyectos de incidencia directa, ésta cantidad equivale a:<br>\$ 6,004,305.60 | CORRECTO, el importe aplicable a Proyectos Directos cumplen con el 40% requerido |
| COMPLEMENTARIOS         | 15                    | 58.24%                           | \$ 8,741,891.72    | Solo puede destinar el 60% a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a:<br>\$ 9,006,458.40                    | CORRECTO: Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 60%           |
| Subtotal por Proyectos  | 30                    | 100.00%                          | \$ 15,010,763.99   | NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES                                                                                                   | Disponible Conforme lo Planeado<br>\$ 0.01                                       |

### RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

| Criterios de Asignación                                | Cantidad de Proyectos | Porcentaje de Inversión Planeada | Inversión Planeada | Reglas | Mensaje |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------|---------|
| Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto | 0                     | 0.00%                            | \$ 0.00            |        |         |
| Pobreza Extrema                                        | 11                    | 38.30%                           | \$ 5,749,784.01    |        |         |
| ZAP Urbana                                             | 19                    | 61.70%                           | \$ 9,260,979.98    |        |         |
| ZAP Rural                                              | 0                     | 0.00%                            | \$ 0.00            |        |         |

Reglas aplicables a ZAP Urbanas

Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas



19/12/22, 14:03

## MIDS 2022 - Información FISMDF

|                                                                                                             |                                                                |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué dato quiere usar?                                                                                      | Seleccione un dato<br><input type="button" value="Confirmar"/> | Eligio la información de , por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de: \$ |
| El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF, igual a: |                                                                |                                                                                                   |
|                                                                                                             | 30.00% de Acuerdo a datos de CONEVAL                           | Quedan por Invertirse: \$                                                                         |
|                                                                                                             | Cantidad equivalente a: \$ 4,503,229.20                        |                                                                                                   |

| Subtotal por Proyectos | Cantidad de Proyectos | Porcentaje de Inversión Planeada | Inversión Planeada | Reglas                                   | Mensaje                                                                                        |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 30                    | 100.00%                          | \$ 15,010,763.99   | NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES | <div> <div>Disponible Planeado</div> <div>Conforme lo Planeado</div> <div>\$ 0.01</div> </div> |

## OTRAS ASIGNACIONES

| Criterios de Asignación                                                                                             | Porcentaje de lo Planeado | Planeado | Reglas                                                                 | Mensaje                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gastos Indirectos                                                                                                   | 0.00%                     | \$ 0.00  | No debe superar el 3% del total de la asignación FISMDF: \$ 450,322.92 | CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FISMDF asignado                            |
| Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF) | 0.00%                     | \$ 0.00  | No debe superar el 2% del total de la asignación FISMDF: \$ 300,215.28 | CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIMDF, no superan el 2% del Monto FISMDF asignado |

| TOTAL FISMDF | Porcentaje de Recursos Planeados | Total de Recursos Planeados | Porcentaje Disponible Conforme a Planeado | Disponible Conforme lo Planeado |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|              | 100.00%                          | \$ 15,010,763.99            | 0.00%                                     | \$ 0.01                         |

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL





Lunes, 19 de Diciembre de 2022 14:02:09 Usuario: FTLA2903701

INDICE (FAIS2022.pkg\_faishs) | MONITOR FISMDF (FAIS2022.pkg\_monitor\_fismdf.fs?pi\_entidad\_federativa=29&pi\_municipio=0) | INFORMACION FISMDF (FAIS2022.pkg\_informacion\_fismdf.fs?pi\_entidad\_federativa=29&pi\_municipio=29063)

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS PRODIMF GASTOS INDIRECTOS


"Consulta Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social" [aquí \(https://www.gob.mx/bienestar/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2022\)](https://www.gob.mx/bienestar/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2022)

## Proyectos del Municipio de ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS del Estado de TLAXCALA

| Folio del proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monto Planeado a Invertir | Territorio Beneficiado       | Incidencia del Proyecto | Informado a la UED | Participación Social | Cédulas de Verificación | Consultar Solicitudes | Acreditación de Pobreza                              | Editar/Eliminar | Estatus de Firma | Revisión | Observaciones por Solventar | Avist |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------------|-------|
|                    | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 3 ORIENTE FRENTE A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ZITLALTÉPEC DE T.S.S. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 3 ORIENTE FRENTE A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ. AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA 8 SUR ENTRE 7 ORIENTE Y EL FONDO DE PRIVADA 8 SUR. AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y AUTOPISTA MEXICO VERACRUZ AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACION 7 PONIENTE ESQUINA CON LIBRAMIENTO PLAN DE MORELOS CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ. CONSTRUCCION CALLE DE ADOQUIN EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO BONILLA VAZQUEZ. | \$ 15,010,763.99          | ZapLoc.2Grs.P.Ext.DirecCompl |                         |                    |                      |                         |                       |                                                      |                 |                  |          |                             |       |
| 1 188743           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 336,502.29             |                              |                         |                    |                      | 3/4                     | 3/3                   | No Aplica                                            |                 | REVISADO         | 2/2      |                             |       |
| 2 194161           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1,009,405.62           |                              |                         |                    |                      | 3/4                     | 3/3                   | No Aplica                                            |                 | REVISADO         | 2/2      |                             |       |
| 3 203165           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 38,658.38              |                              |                         |                    |                      | 3/4                     | 3/3                   | No Aplica                                            |                 | REVISADO         | 2/2      |                             |       |
| 4 203338           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 378,778.30             |                              |                         |                    |                      | 3/4                     | 3/3                   | No Aplica                                            |                 | REVISADO         | 2/2      |                             |       |
| 5 207049           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 410,153.17             |                              |                         |                    |                      | 3/4                     | 3/3                   | No Aplica                                            |                 | REVISADO         | 2/2      |                             |       |
| 6 344195           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 258,809.60             |                              |                         |                    |                      | 3/4                     | 0/3                   | Identificar territorio a beneficiar. Dar clic/editar |                 | Firmado-REVISADO | 0        |                             |       |
| 7 345447           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 645,557.70             |                              |                         |                    |                      | 3/4                     | 3/3                   | Identificar territorio a beneficiar. Dar clic/editar |                 | REVISADO         | 1/1      |                             |       |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |   |   |   |   |   |   |     |     |  |  |                                                                  |   |          |          |     |   |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|--|--|------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|---|
| 8  | 349095 | CONSTRUCCION<br>CALLE DE<br>ADOQUIN EN<br>CALLE LIBERTAD<br>ENTRE CALLE<br>MIGUEL HIDALGO<br>Y CALLE<br>ACAPULCO.<br>REHABILITACION<br>EN CALLE DE<br>PAVIMENTO<br>HIDRAULICO A<br>CALLE DE                                                                                                                                         | \$ 489,106.99 | - | - | ✓ | - | ✓ | - | 3/4 | 3/3 |  |  | Identificar<br>territorio a<br>beneficiar.<br>Dar<br>clic/editar | - |          | REVISADO | 1/1 | - |
| 9  | 350540 | ADOQUIN EN<br>CALLE MARTIN<br>PEREZ ENTRE<br>CALLE 9 NORTE Y<br>PROLONGACION<br>13 NORTE.<br>AMPLIACION EN<br>RED DE AGUA<br>POTABLE EN<br>ANDADOR PLAN<br>DE MORELOS 15<br>SUR ENTRE<br>CALLE REFORMA<br>Y CALLE ADOLFO<br>LOPEZ MATEOS.<br>CONSTRUCCION<br>DE DRENAJE<br>SANITARIO EN                                             | \$ 809,178.37 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 3/4 | 2/3 |  |  | No Aplica                                                        | - |          | REVISADO | 1/1 | - |
| 10 | 352846 | ADOQUIN EN<br>CALLE MARTIN<br>PEREZ ENTRE<br>CALLE 9 NORTE Y<br>PROLONGACION<br>13 NORTE.<br>AMPLIACION EN<br>RED DE AGUA<br>POTABLE EN<br>ANDADOR PLAN<br>DE MORELOS 15<br>SUR ENTRE<br>CALLE REFORMA<br>Y CALLE ADOLFO<br>LOPEZ MATEOS.<br>CONSTRUCCION<br>DE DRENAJE<br>SANITARIO EN                                             | \$ 137,531.58 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 3/4 | 0/3 |  |  | No Aplica                                                        | - |          | REVISADO | 2/2 | - |
| 11 | 354816 | BOULEVARD SAN<br>JUAN BAUTISTA<br>ENTRE CALLE<br>HIDALGO Y CALLE<br>INDEPENDENCIA.<br>AMPLIACION EN<br>RED DE AGUA<br>POTABLE EN<br>BOULEVARD SAN<br>JUAN BAUTISTA<br>ENTRE CALLE<br>HIDALGO Y CALLE<br>18 PONIENTE.<br>REHABILITACION<br>DE DRENAJE<br>SANITARIO EN                                                                | \$ 172,900.71 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | 3/4 | 2/3 |  |  | Identificar<br>territorio a<br>beneficiar.<br>Dar<br>clic/editar | - | Firmado- | REVISADO | 0   | - |
| 12 | 355498 | BOULEVARD SAN<br>JUAN BAUTISTA<br>ENTRE CALLE<br>HIDALGO Y CALLE<br>18 PONIENTE.<br>REHABILITACION<br>DE DRENAJE<br>SANITARIO EN                                                                                                                                                                                                    | \$ 226,386.13 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | 3/4 | 2/3 |  |  | Identificar<br>territorio a<br>beneficiar.<br>Dar<br>clic/editar | - | Firmado- | REVISADO | 0   | - |
| 13 | 355942 | BOULEVARD SAN<br>JUAN BAUTISTA<br>ENTRE CALLE<br>HIDALGO Y CALLE<br>18 PONIENTE.<br>REHABILITACION<br>DE DRENAJE<br>SANITARIO EN                                                                                                                                                                                                    | \$ 200,008.43 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 3/4 | 2/3 |  |  | No Aplica                                                        | - |          | REVISADO | 2/2 | - |
| 14 | 357152 | ADOQUIN EN<br>CALLE<br>INDEPENDENCIA<br>ENTRE CALLE 5<br>ORIENTE Y CALLE<br>7 ORIENTE.<br>REHABILITACION<br>DE ESPACIO<br>MULTIDEPORATIVO<br>EN EL CENTRO<br>DE LA CABECERA<br>MUNICIPAL EN<br>CALLE DE LA<br>CONSTITUCION<br>ENTRE CALLE<br>BENITO JUAREZ Y<br>CALLE 2<br>ORIENTE.<br>REHABILITACION<br>DE DRENAJE<br>SANITARIO EN | \$ 470,370.57 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 3/4 | 0/3 |  |  | No Aplica                                                        | - |          | REVISADO | 2/2 | - |
| 15 | 358329 | ADOQUIN EN<br>CALLE<br>INDEPENDENCIA<br>ENTRE CALLE 5<br>ORIENTE Y CALLE<br>7 ORIENTE.<br>REHABILITACION<br>DE ESPACIO<br>MULTIDEPORATIVO<br>EN EL CENTRO<br>DE LA CABECERA<br>MUNICIPAL EN<br>CALLE DE LA<br>CONSTITUCION<br>ENTRE CALLE<br>BENITO JUAREZ Y<br>CALLE 2<br>ORIENTE.<br>REHABILITACION<br>DE DRENAJE<br>SANITARIO EN | \$ 843,842.59 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 3/4 | 0/3 |  |  | No Aplica                                                        | - |          | REVISADO | 1/1 | - |
| 16 | 360408 | CALLE 4 SUR<br>ENTRE CALLE 5<br>ORIENTE Y<br>CALLE.3 ORIENTE<br>AMPLIACION EN<br>RED DE<br>ELECTRIFICACION<br>DE LA CALLE                                                                                                                                                                                                           | \$ 144,987.91 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 2/4 | 0/3 |  |  | No Aplica                                                        | - |          | REVISADO | 2/2 | - |
| 17 | 361223 | INDEPENDENCIA<br>ENTRE CALLE<br>BENITO JUAREZ Y<br>CALLE 7<br>ORIENTE.<br>REHABILITACION<br>EN CALLE DE<br>PAVIMENTO<br>HIDRAULICO A<br>CALLE DE                                                                                                                                                                                    | \$ 397,047.43 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 0/4 | 0/3 |  |  | No Aplica                                                        | - |          | REVISADO | 3/3 | - |
| 18 | 362961 | ADOQUIN EN<br>CALLE 4 SUR<br>ENTRE CALLE 5<br>ORIENTE Y<br>CALLE.3                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 510,957.36 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | 3/4 | 0/3 |  |  | No Aplica                                                        | - | Firmado- | REVISADO | 0/1 | - |

C. JUAN CARLOS  
RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
2021 2024



ZITLALTEPEC DE  
TRINIDAD SANCHEZ  
SANTOS, TLAX.  
2021 2024  
TESORERIA  
MUNICIPAL

(Handwritten signature)

MARIA ELENA ORTEGA  
HUERTA  
SINDICO MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
SANCHEZ SANTOS, TLAX.  
2021 2024







|                                                 |                                                                                                                                                                      |               |   |   |   |   |   |   |     |     |  |  |                                                                                         |  |  |                          |     |   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|-----|---|
| AMPLIACIÓN EN RED DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN |                                                                                                                                                                      |               |   |   |   |   |   |   |     |     |  |  |                                                                                         |  |  |                          |     |   |
| 29 377875                                       | PROLONGACIÓN 13 NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 18 PONIENTE. | \$ 373,940.93 | ✓ | - | - | ✓ | - | - | 3/4 | 0/3 |  |  | No Aplica                                                                               |  |  | <a href="#">REVISADO</a> | 2/2 | - |
| 30 380487                                       |                                                                                                                                                                      | \$ 471,960.96 | - | - | ✓ | ✓ | - | - | 0/4 | 0/3 |  |  | <a href="#">Identificar territorio a beneficiar.</a><br><a href="#">Dar clic/editar</a> |  |  | <a href="#">REVISADO</a> | 1/1 | - |

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

\$ 13,680.91

Rendimiento.

- 2 -



C. JUAN CARLOS  
RODRIGUEZ MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
SANCHEZ SANTOS, I.L.A.X.  
2021 2024

MARIA ELENA ORTEGA  
HUERTA  
SANCICO MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD  
SANCHEZ SANTOS, I.L.A.X.  
2021 2024



*[Handwritten signature]*



ZITLALTEPEC DE  
TRINIDAD SANCHEZ  
SANTOS, I.L.A.X.  
2021 2024  
TESORERIA  
MUNICIPAL

